



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE ANTA GORDA/RS	APELIDO EMPREENDIMENTO RUA PADRE HERMINIO CATELLI, Nº 659	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
-------------------------	-----------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.	SERVIÇOS INICIAIS	22.002,39	% Período:	100,00%											
2.	SUPRA-ESTRUTURA	30.858,84	% Período:	100,00%											
3.	ESTRUTURA	92.637,60	% Período:		50,00%	50,00%									
4.	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	57.584,37	% Período:		50,00%	50,00%									
5.	COBERTURA E PROTEÇÃO	7.538,67	% Período:			100,00%									
6.	REVESTIMENTOS, FORRO E PINTURAS	40.661,14	% Período:			20,00%	50,00%	30,00%							
7.	PAVIMENTAÇÕES	14.711,09	% Período:				50,00%	50,00%							
8.	INSTALAÇÕES E APARELHOS	16.272,99	% Período:			10,00%	50,00%	40,00%							
9.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	5.832,79	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 288.099,88				%:	18,35%	26,07%	32,08%	12,43%	11,07%						
				Repassé:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	52.861,23	75.110,99	92.409,18	35.822,61	31.895,87						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	52.861,23	75.110,99	92.409,18	35.822,61	31.895,87						
				%:	18,35%	44,42%	76,49%	88,93%	100,00%						
				Repassé:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	52.861,23	127.972,22	220.381,40	256.204,01	288.099,88						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	52.861,23	127.972,22	220.381,40	256.204,01	288.099,88						

ANTA GORDA/RS

Local

quarta-feira, 24 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **LUAN DAMETTO**

CREA/CAU: **RS228879**

ART/RRT: **12574090**