I

FNDE

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE ANTA GORDA	RUA ARMINHO MIOTTO, Nº 2286, CENTRO	CONSTRUÇÃO 3 SALAS - EMEI GIRASSOL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**58.069,20**	% Período:	100,00%											
1.1.	Serviços Preliminares	58.069,20	% Período:	100,00% 100,00%											
2.	**SUPRA-ESTRUTURA**	**69.311,77**	% Período:	18,43% 100,00%	81,57%										
2.1.	Fundações Sapatas	25.550,96	% Período:	50,00% 50,00%	50,00% 50,00%										
2.2.	Vigas Baldrames	43.760,81	% Período:		100,00% 100,00%										
3.	**ESTRUTURA**	**182.506,13**	% Período:		7,81%	41,40%	43,41%	7,39%							
3.1.	Pilares	28.496,46	% Período:		50,00% 50,00%	50,00% 50,00%									
3.2.	Vigas	61.308,65	% Período:			100,00% 100,00%									
3.3.	Laje Cobertura	65.733,03	% Período:				100,00% 100,00%								
3.4.	Laje de piso	26.967,99	% Período:				50,00% 50,00%	50,00% 50,00%							
4.	**PAREDES E PAINÉIS**	**141.506,29**	% Período:					51,41% 50,00%	48,59% 50,00%						
4.1.	Alvenaria e Divisórias	43.282,93	% Período:					100,00% 100,00%							
4.2.	Esquadrias, Divisorias e Ferragens	98.223,36	% Período:					30,00% 30,00%	70,00% 70,00%						
5.	**COBERTURA E PROTEÇÃO**	**68.079,88**	% Período:					50,00% 100,00%	50,00%						
5.1.	Cobertura	68.079,88	% Período:					50,00% 50,00%	50,00% 50,00%						
6.	**REVESTIMENTOS, FORRO, MARCENAR**	**77.760,77**	% Período:					100,00%	66,67%	33,33%					
6.1.	Revestimentos Externo	30.152,36	% Período:						100,00% 100,00%						
6.2.	Revestimento Interno	21.691,31	% Período:						100,00% 100,00%						
6.3.	Forro	11.057,20	% Período:							100,00% 100,00%					
6.4.	Pintura	14.859,90	% Período:							100,00% 100,00%					
7.	**PAVIMENTAÇÕES**	**51.904,59**	% Período:							100,00%					
7.1.	Pavimentações	51.904,59	% Período:							100,00% 100,00%					
8.	**INSTALAÇÕES E APARELHOS**	**126.547,84**	% Período:				28,90%			26,68%	44,42%				
8.1.	Aparelhos e Metais	45.571,59	% Período:								100,00%				

I

FNDE

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE ANTA GORDA	RUA ARMINHO MIOTTO, Nº 2286, CENTRO	CONSTRUÇÃO 3 SALAS - EMEI GIRASSOL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
											100,00%				
8.2.	Instalações hidráulicas	4.626,58	% Período:				100,00%								
							100,00%								
8.3.	Instalações sanitárias	19.701,40	% Período:				100,00%								
							100,00%								
8.4.	Instalações Pluviais	21.523,18	% Período:							100,00%					
										100,00%					
8.5.	Instalações Elétricas	24.484,72	% Período:				50,00%			50,00%					
							50,00%			50,00%					
8.6.	Instalaçoes PPCI	1.516,48	% Período:								100,00%				
											100,00%				
8.7.	SPDA	9.123,89	% Período:								100,00%				
											100,00%				
9.	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**32.509,30**	% Período:								100,00%				
9.1.	Calafete e Limpeza	32.509,30	% Período:								100,00%				
											100,00%				

Total: R$ 808.195,77

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	8,77%	8,76%	9,35%	14,33%	14,88%	19,13%	13,81%	10,98%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	70.844,68	70.784,52	75.556,88	115.787,37	120.273,87	154.639,96	111.587,23	88.721,26				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**70.844,68**	**70.784,52**	**75.556,88**	**115.787,37**	**120.273,87**	**154.639,96**	**111.587,23**	**88.721,26**				
Acumulado:	%:	8,77%	17,52%	26,87%	41,20%	56,08%	75,22%	89,02%	100,00%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	70.844,68	141.629,20	217.186,08	332.973,45	453.247,32	607.887,28	719.474,51	808.195,77				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**70.844,68**	**141.629,20**	**217.186,08**	**332.973,45**	**453.247,32**	**607.887,28**	**719.474,51**	**808.195,77**				

ANTA GORDA / RS
Local

sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUAN DAMETTO
CREA/CAU: RS228879
ART/RRT: 13413626

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUAN DAMETTO
Data: 12/09/2025 09:35:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO DAVID FRIGHETTO:38685639034
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAVID FRIGHETTO:38685639034
Dados: 2025.09.12 13:23:57 -03'00'